

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации города Алейска



В.В. Ковшов

20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник производственного участка
№ 6/1 (г.Алейск)

Е.А. Попов

20__ г.

Выписка из плана подготовки объектов материально-технической базы Алейского местного гарнизона (Котельная №1 в/г № 3) к работе в зимних условиях 2025-2026 годов

План подготовки объектов материально-технической базы Алейского местного гарнизона (Котельная №1 в/г № 3) к работе в зимних условиях 2025-2026 годов разработан в соответствии с требованиями организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации с учетом специфики Вооруженных Сил, утвержденными приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 г. № 203 и Руководством по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденным приказом министра обороны РФ от 03 июня 2014 года № 333, Руководства по коммунально-эксплуатационному обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным приказом министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 860,

приказа начальника Алейского местного гарнизона «О назначении и порядке работы комиссии по проведению весеннего осмотра материально-технической базы военных городков войсковой части 41659» от 15 марта 2025 года № 10.

№ п/п	Наименование мероприятий	шт/км	шт/км	наименование	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Подготовка объектов ТХ										
III.1. Подготовка объектов теплоснабжения. Котельная №1 в/г №3 (Алтайский край, г. Алейск)										
1	Котел ДКВР 10/13 №2	очистка и промывка котла	очистка и промывка котла	Ветошь	3 кг.	собственными силами	5-7 чел	01.06.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
				Щетка металлическая	2 шт					
		Щелочение котла	Щелочение котла	Сода каустическая	10 кг					
2	Котел ДЕ 16/14 №6	очистка и промывка котла	очистка и промывка котла	Ветошь	3 кг.	собственными силами	5-7 чел	01.06.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, мастер ТХ (котельной) ПУ 6/1	
				Щетка металлическая	2 шт					
		Щелочение котла	Щелочение котла	Сода каустическая	10 кг					
3	Котел ДЕ 16/14 №6	Щелочение котла	Щелочение котла	Сода каустическая	10 кг	собственными силами	2-3 чел	01.06.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
4	Котлы ,экономайзеры, газоходы	Удаление сажи и отложений	Удаление сажи и отложений	щетка металлическая	5	собственными силами	3-4 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
				ёрш металлический	5					
				лопата	3					
				носки СИЗ	2					
					5-7					

№ п/п	Наименование мероприятий	шт/км	шт/км	материал	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Фильтры ФИПа 1-2,6 № 1,2,5,6,8	досыпка катионита	досыпка катионита	катионит КУ 2-8	2 т	собственными ми силами	5-7 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
6	Фильтры ФИПа 1-2,6 № 1,2,5,6,9	герметизация ревизионных люков	герметизация ревизионных люков	резина 2-ф-1-ТМКЦ	10 кг	собственными ми силами	5-7 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
7	Трубопровод исходной воды, солевой линии, дренажная линия	ремонт линий	ремонт линий	Болты с гайками, паронит	2 кг, 0,5 м2	собственными ми силами	5-7 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
8	теплообменник ПМ 40-15 №1	теплоизоляция теплообменника	теплоизоляция теплообменника	утеплитель минераловатный УРСА	3 м3	собственными ми силами	5-7 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
9	теплообменник ПМ 40-15 №2	теплоизоляция теплообменника	теплоизоляция теплообменника	утеплитель минераловатный УРСА	3 м3	собственными ми силами	5-7 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
10	теплообменник ПМ 40-15 №3	теплоизоляция теплообменника	теплоизоляция теплообменника	утеплитель минераловатный УРСА	4 м3	собственными ми силами	5-7 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
11	Насос Д 630х90 № 1	замена сальничка вой набивки	замена сальничка вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными ми силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	

№ п/п	Наименование мероприятий	шт/км	шт/км	наименование	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Насос Д 630х90 № 2	замена сальнико вой набивки	замена сальнико вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственны ми силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
13	Насос Д 630х90 № 3	замена сальнико вой набивки	замена сальнико вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственны ми силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
14	насос К160/30 №1	замена подшипн ика № 309, сальнико вой	замена подшипн ика № 309, сальнико вой	ТО с заменой подшипника № 309 , набивки сальниковой АП 10	2 шт 1 кг	собственны ми силами	2 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
15	насос К160/30 №2	замена сальнико вой набивки	замена сальнико вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственны ми силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
16	насос К160/30 №3	замена подшипн ика № 309, сальнико вой	замена подшипн ика № 309, сальнико вой	ТО с заменой подшипника № 309 , набивки сальниковой АП 10	2 шт 1 кг	собственны ми силами	2 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
17	насос К160/18 №4	замена подшипника № 309, сальниковой набивки, замена обратного клапана	замена подшипника № 309, набивки, замена обратного клапана	ТО с заменой подшипника № 309, набивки сальниковой АП 10, обратного клапана Д 200мм	3 шт 1 кг 1шт	собственны ми силами	3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	

№ п/п	Наименование мероприятий	шт/км	шт/км	наименование	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	насос К160/30 №5	замена сальниковой набивки, замена обратного клапана, задвижки Д 200мм	замена сальниковой набивки, замена обратного клапана, задвижки Д 200мм	ТО с заменой подшипника № 309, набивки сальниковой АП 10, обратного клапана Д 200мм	1 кг 1 шт 1 шт	собственными силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
19	насос НКУ-250 №1	замена сальниковой вой набивки	замена сальниковой вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
20	насос НКУ-250 №2	замена сальниковой вой набивки	замена сальниковой вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
21	насос Х45/31 ДС №1	замена сальниковой вой набивки	замена сальниковой вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
22	насос Х45/30У №2	замена сальниковой вой набивки	замена сальниковой вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
23	насос ЦНСТ 60/198 №1	замена сальниковой вой набивки	замена сальниковой вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
24	насос ЦНСТ 60/198 №2	замена сальниковой вой набивки	замена сальниковой вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	0,6 кг	собственными силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	

№ п/п		Наименование мероприятий		шт/км	шт/км	наименование	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	насос ЦНСГ 60/198 №3	замена сальнико вой набивки	замена сальнико вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственны ми силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1			
26	насос Д 315/50 №4	замена сальнико вой набивки	замена сальнико вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственны ми силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1			
27	насос Д 315/50 №5	замена сальнико вой набивки	замена сальнико вой набивки	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственны ми силами	1 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1			
28	насос Д 315/50 № 6	Замена насоса	Замена насоса	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	2шт	собственны ми силами	5-7 чел.	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1			
29	насос 2,3ПТ6,3х40 №1	замена насоса	замена насоса	ТО с ремкомплект	1	собственны ми силами	2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1			
30	насос 2,3ПТ6,3х40 №2	замена манжет	замена манжет	ТО с ремкомплект	1	собственны ми силами	2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1			
31	насос 2,3ПТ6,3х40 №6	замена манжет	замена манжет	ТО с ремкомплект	1	собственны ми силами	2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1			
32	насос НМШ 8-25-6,3 № 3	ремонт	ремонт	ТО с ремкомплект	2	собственны ми силами	2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1			

№ п/п	Наименование мероприятий	шт/км	шт/км	наименование	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	насос 3В63/25 №1	ремонт	ремонт	ТО с ремкомплект	1	собственными силами	1-2 чел	13.05.-01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
34	насос 3В63/25 №2	ремонт	ремонт	ТО с ремкомплект	1	собственными силами	1-2 чел	13.05.-01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
35	насос КМ 65-50-160 №1	ремонт	ремонт	рабочее колесо паронит сальниковая набивка литол	1 шт 2 кг 1 кг 0,3 кг	собственными силами	5-7 чел	13.05.-01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
36	насос КМ 65-50-160 №2	ремонт	ремонт	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными силами	5-7 чел	13.05.-01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
37	насос К-200-150-315 №1	ремонт	ремонт	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными силами	1 чел	13.05.-01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
38	насос К160/30 №2	ремонт	ремонт	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными силами	1 чел	13.05.-01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
39	насос К290/30 №3	ремонт	ремонт	ТО с заменой набивки сальниковой АП 10	1 кг	собственными силами	1 чел	13.05.-01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
40	задвижка ДУ 50 Ру16 №1	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственными силами	2 чел	13.05.-01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	

№ п/п	Наименование мероприятий	шт/км	шт/км	ремонт	наименование	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	задвигка ДУ 50 Ру16 №2	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами			13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
42	задвигка ДУ 50 Ру16 №3	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами			13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
43	задвигка ДУ 50 Ру16 №4	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами		2 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
44	задвигка 30ч6бр ду100 №7	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами		2 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
45	задвигка 30ч6бр ду100 №11	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами		2 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
46	задвигка 30ч6бр ду100 №18	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами		2 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
47	задвигка 30ч41нж Ду150 №20	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами		2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
48	задвигка 30ч41нж Ду 150 №32	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами		2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	

№ п/п	Наименование мероприятий	шт/км	шт/км	наименование	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	задвигка 30ч41нж Ду150 №34	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами	2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
50	задвигка 30с41нж Ду80 №13	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами	2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
51	задвигка 30с41нж Ду80 №22	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами	2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
52	задвигка 30с41нж Ду80 №24	ремонт	ремонт	ТО	1 шт	собственны ми силами	2-3 чел	13.05.- 01.09.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
53	Труба металлическая дымовая паровых котлов			1. Визуальный внешний осмотр. 2. Проверка наличия конденсата и отложение солей.				один раз в 3 месяца	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
54	Труба дымовая водогрейных котлов			1. Визуальный внешний осмотр. 2. Проверка наличия конденсата и отложение солей.				один раз в 3 месяца	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, техник (котельной) ПУ 6/1	
55	Приемная эстакада	Замена шлангов высоуого давления	Замена шлангов высоуого давления	шланг высокого давления	50 м	собственны ми силами	2-3 чел	до 01.07.2025 г.	Начальник котельной №1 ПУ 6/1, мастер ТХ (котельной) ПУ 6/1	

№ п/п	Наименование мероприятий	шт/км	шт/км	наименование	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.1.1. Подготовка объектов теплоснабжения. Обеспечение топливом прикотельных складов топлива в/г № 3 (Алт.край, г. Алейск)										
1	план-график создания общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ) на 40 суток 2868 тонн :			Август- 70% от ОНЗТ ; к 15.09.2025г.- 100% от ОНЗТ					Начальник ЖКС №6	
III.2. Подготовка объектов теплоснабжения. Тепловые сети от котельной №1 в/г № 3 (Алтайский край, г. Алейск)										
1	тепловые сети от котельной Ø159-377мм	теплонизол яция	теплонизол яция	Утеплитель рулонный толщиной 100 мм сСтеклооткань ЭЗ-200	12,5 м3 500 м2	собственны ми силами	5-7 чел	04.05.- 01.10.2025 г.	Начальник ТХ ПУ 6/1, мастер ТХ ПУ 6/1	
2	труба стальная ДУ-114	ремонт	ремонт	ТО	35 м/п	собственны ми силами	5-7 чел	04.05.- 01.10.2025 г.	Начальник ТХ ПУ 6/1, мастер ТХ ПУ 6/1	
3	труба стальная ДУ-50	ремонт	ремонт	ТО	45 м/п	собственны ми силами	5-7 чел		Начальник ТХ ПУ 6/1, мастер ТХ ПУ 6/1	
4	труба стальная ДУ-89	ремонт	ремонт	ТО	40 м/п	собственны ми силами	5-7 чел		Начальник ТХ ПУ 6/1, мастер ТХ ПУ 6/1	
5	задвигка 30ч41нж Ду80 №20	ремонт	ремонт	ТО	10 шт	собственны ми силами	5-7 чел	04.05.- 01.10.2025 г.	Начальник ТХ ПУ 6/1, мастер ТХ ПУ 6/1	
6	задвигка 30ч41нж Ду50 №20	ремонт	ремонт	ТО	10 шт	собственны ми силами	5-7 чел	04.05.-	Начальник ТХ ПУ 6/1, мастер ТХ ПУ 6/1	

№ п/п	Наименование мероприятий	шт/км	шт/км	наименование	количество	откуда выделяется	потребность	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	задвижка 30ч41нж Ду150 №20	ремонт	ремонт	ТО	2 шт	собственными силами	5-7 чел	01.10.2025 г.	Начальник ТХ ПУ 6/1, мастер ТХ ПУ 6/1	
8	задвижка 30ч41нж Ду 150 №32	ремонт	ремонт	ТО	2 шт	собственными силами	5-7 чел	04.05.- 01.10.2025 г.	Начальник ТХ ПУ 6/1, мастер ТХ ПУ 6/1	
9	задвижка 30ч41нж Ду150 №34	ремонт	ремонт	ТО	2 шт	собственными силами	5-7 чел		Начальник ТХ ПУ 6/1, мастер ТХ ПУ 6/1	
IV. Подготовка ДЭС										
IV.1. Подготовка ДЭС № 541 военного городка № 3 (г. Алейск)										
1	Проведение регламентных работ согласно графиков проведения ТО					ПУ 6/1	3	до 15.09.2025 г.	Мастер ЭХ ПУ 6/1 Конарев В.А., персонал ДЭС	
2	Проведение технологических запусков ДЭС					ПУ 6/1	3	до 15.09.2025 г.	Мастер ЭХ ПУ 6/1 Конарев В.А., персонал ДЭС	
IV.2. Подготовка ДЭС № 592 военного городка № 3 (г. Алейск)										
1	Проведение регламентных работ согласно графиков проведения ТО					ПУ 6/1	3	до 15.09.2025 г.	Мастер ЭХ ПУ 6/1 Конарев В.А., персонал ДЭС	
2	Проведение технологических запусков ДЭС					ПУ 6/1	3	до 15.09.2025 г.	Мастер ЭХ ПУ 6/1 Конарев В.А., персонал ДЭС	
IV.3. Подготовка ДЭС № АД-30 военного городка № 3 (г. Алейск)										
1	Проведение регламентных работ согласно графиков проведения ТО					ПУ 6/1	3	до 15.09.2025 г.	Мастер ЭХ ПУ 6/1 Конарев В.А., персонал ДЭС	
2	Проведение технологических запусков ДЭС					ПУ 6/1	3	до 15.09.2025 г.	Мастер ЭХ ПУ 6/1 Конарев В.А., персонал ДЭС	